

CUNA DE LA BANDERA NACIONAL



MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO

6.1.22.

**FINIQUITO DE OBRA DEBIDAMENTE
REQUISITADO.**

CUNA DE LA BANDERA NACIONAL



IGUALA
DE LA INDEPENDENCIA

2018-2021

JODOS
JUNTOS
Haremos Historia

MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO

4.6.1.37.

ESTIMACION DEL FINIQUITO.

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, G.
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS**

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO
DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO
2018 - 2021



FINIQUITO

OBRA:	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ACACIAS, ENTRE LA CALLE JARDIN DE LAS LOMAS Y LA CALLE JACARANDAS, COL. BUROCRATA, CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.	ESTIMACIONES : 01(UNO) FINIQUITO	CONTRATISTA: GERARDO GUTIERREZ OREGON	No. DE CONTRATO: IGUALA/SDUOP/FISMD/URB/2019-16
LOCALIDAD:	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	COLONIA: BURCRATA	MOD. DE INVERSIÓN : FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. FAIS 2019
				MONTO CONTRATADO: \$ 1,413,669.18 C/IVA

CLAVE	CONCEPTO	CONTRATADO				ESTIMACIÓN No. 1		ESTIMADO			VOLUMENES NO EJECUTADOS			VOLUMENES EXCEDENTES			No. DE ESTIMACIÓN
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	
A	PAVIMENTACION																
A01	TERRACERIAS																
A1	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	1435.66	\$ 8.62	\$12,375.39	1,075.8200	\$ 9,273.57	1,075.82	\$8.62	\$9,273.57	359.84	\$8.62	\$3,101.82	0.00	\$8.62	\$0.00	1 (UNO FINIQUITO)
A1	RUPTURA Y DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE DE 10-15 CM. ESPESOR, CON EQUIPO MECANICO. INCLUYE: EQUIPO, OPERACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. NO INCLUYE ACARREO.	M2	239.46	\$ 85.38	\$20,445.09	240.0000	\$ 20,491.20	240.00	\$85.38	\$20,491.20	0.00	\$85.38	\$0.00	0.54	\$85.38	\$46.11	1 (UNO FINIQUITO)
A1	EXCAVACION CON MAQUINA EN MATERIAL TIPO II - "B". EN SECO, CON PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS, INCLUYE: EQUIPO Y OPERACION.	M3	373.07	\$ 483.06	\$180,215.19	484.1200	\$ 233,859.01	484.12	\$483.06	\$233,859.01	0.00	\$483.06	\$0.00	111.05	\$483.06	\$53,643.81	1 (UNO FINIQUITO)
A1	ACARREO DE ESCOMBROS PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION VOLTEO HASTA 1ER KM. FUERA DE LA OBRA, CARGADO CON MAQUINA, INCLUYE: EQUIPO Y OPERACION.	M3	484.99	\$ 39.05	\$18,938.86	679.7560	\$ 26,544.47	679.76	\$39.05	\$26,544.47	0.00	\$39.05	\$0.00	194.77	\$39.05	\$7,605.61	1 (UNO FINIQUITO)
A1	ACARREO DE ESCOMBROS PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN KILOMETRO SUBSECUENTE, INCLUYE: EQUIPO Y OPERACION.	M3/KM	969.98	\$ 20.07	\$19,467.50	1,359.5120	\$ 27,285.41	1,359.51	\$20.07	\$27,285.41	0.00	\$20.07	\$0.00	389.53	\$20.07	\$7,817.91	1 (UNO FINIQUITO)
A2	PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS																
A2	AFINE DE SUPERFICIE POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA 1A ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1243.58	\$ 6.75	\$ 8,394.17	1,075.8200	\$ 7,261.79	1,075.82	\$6.75	\$7,261.79	167.76	\$6.75	\$1,132.38	0.00	\$6.75	\$0.00	1 (UNO FINIQUITO)
A2	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE BANCO MEJORADO, EN CAPAS DE HASTA 20 CM. COMPACTADO CON EQUIPO NEUMATICO, AGREGANDO AGUA NECESARIA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M3	186.54	\$ 290.07	\$54,109.66	218.2954	\$ 63,320.95	218.30	\$290.07	\$63,320.95	0.00	\$290.07	\$0.00	31.76	\$290.07	\$9,211.29	1 (UNO FINIQUITO)
A2	GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO SIN ARMAR DE SECCIÓN 15 X 20 X 30 CM. F' C=150 KG/CM2, INCLUYE: COLADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y FERRAMENTAS.	ML	270.6	\$ 308.92	\$83,593.75	225.2000	\$ 69,568.78	225.20	\$308.92	\$69,568.78	45.40	\$308.92	\$14,024.97	0.00	\$308.92	\$0.00	1 (UNO FINIQUITO)
TOTAL.					\$397,539.61		\$ 457,605.17		\$457,605.18		\$18,259.17		\$78,324.73				

ELABORÓ:
CONTRATISTA.

C.P. GERARDO GUTIERREZ OREGON

REVISÓ:
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. OMAR JATZIEL ORTEGA HERNANDEZ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE IGUALA, GRO.
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
IGUALA
DE LA INDEPENDENCIA
ING. DANIEL NICOLAS MARTINEZ REBOLLEDO
2018-2021
TODOS JUNTOS HAREMOS HISTORIA

Vp. Bo.:
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE IGUALA, GRO.
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
2018 - 2021
TODOS JUNTOS HAREMOS HISTORIA

43

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO
DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO
2018 - 2021



FINIQUITO

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ACACIAS, ENTRE LA CALLE JARDIN DE LAS LOMAS Y LA CALLE JACARANDAS, COL. BUROCRATA, CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.				ESTIMACIONES : 01(UNO) FINIQUITO				CONTRATISTA: GERARDO GUTIERREZ OREGON				No. DE CONTRATO: IGUALA/SDUOP/FISMDF/URB/2019-16							
LOCALIDAD: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA				MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA				COLONIA: BURCRATA				MOD. DE INVERSIÓN : FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. FAIS 2019				MONTO CONTRATADO: \$ 1,413,669.18 C/IVA			

CLAVE	CONCEPTO	CONTRATADO				ESTIMACIÓN No. 1		ESTIMADO			VOLUMENES NO EJECUTADOS			VOLUMENES EXCEDENTES			No. DE ESTIMACION
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	
A2	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE F' C= 250 KG/CM2. DE 15 CM. DE ESPESOR, TIRO LIBRE. INCLUYE: ADITIVOS, REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6,10-10, CIMBRADO CENTRAL, COLADO Y DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1162.4	669.47	\$ 778,191.93	1,075.8200	\$ 720,229.22	1,075.82	\$ 669.47	\$ 720,229.22	86.58	\$ 669.47	\$ 57,962.71	0.00	\$ 669.47	\$ 0.00	1 (UNO FINIQUITO)
A2	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA TRAFICO CON MICROESFERA BASE SOLVENTE, EN GUARNICIONES Y LINEAS DE DEMARCAACION VIAL DE HASTA 0.30 M ANCHO. INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.	ML	290.6	\$ 46.84	\$ 13,611.70	225.2000	\$ 10,548.37	225.20	\$ 46.84	\$ 10,548.37	65.40	\$ 46.84	\$ 3,063.34	0.00	\$ 46.84	\$ 0.00	1 (UNO FINIQUITO)
A2	CORTE Y CALAFATEO DE PAVIMENTO HIDRAULICO, CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE. INCLUYE: SELLADO DE JUNTAS CON MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	392	\$ 33.09	\$ 12,971.28	495.3000	\$ 16,389.48	495.30	\$ 33.09	\$ 16,389.48	0.00	\$ 33.09	\$ 0.00	103.30	\$ 33.09	\$ 3,418.20	1 (UNO FINIQUITO)
A2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL Y TAPA CIEGA PARA POZO DE VISITA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2	\$ 2,922.62	\$ 5,845.24	2.0000	\$ 5,845.24	2.00	\$ 2,922.62	\$ 5,845.24	0.00	\$ 2,922.62	\$ 0.00	0.00	\$ 2,922.62	\$ 0.00	1 (UNO FINIQUITO)
A3	LIMPIEZA GENERAL																
A3	LIMPIEZA GENERAL MENOR DE LA OBRA PARA SU ENTREGA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1435.66	\$ 6.83	\$ 9,805.56	1,075.8200	\$ 7,347.85	1,075.82	\$ 6.83	\$ 7,347.85	359.84	\$ 6.83	\$ 2,457.71	0.00	\$ 6.83	\$ 0.00	1 (UNO FINIQUITO)
A3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO NOMINATIVO DE OBRA A BASE DE BASTIDOR DE HERRERIA DE 1 1/4" Y LONA DE 2.00 M X 1.50 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1	\$ 715.01	\$ 715.01	1.0000	\$ 715.01	1.00	\$ 715.01	\$ 715.01	0.00	\$ 715.01	\$ 0.00	0.00	\$ 715.01	\$ 0.00	1 (UNO FINIQUITO)
		TOTAL			\$ 824,140.72		\$ 761,075.16		\$ 761,075.17		\$ 63,483.76		\$ 3,418.20				

ELABORADO POR:
CONTRATISTA:

C.P. GERARDO GUTIERREZ OREGON

REVISADO POR:
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS:

ING. OMAR JAHZIEL ORTEGA HERNANDEZ


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE IGUALA, GRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ING. DANIEL NICOLAS MARTINEZ REBOLLEDO.
2018 - 2021
TODOS JUNTOS HAREMOS HISTORIA


V. B. O.:
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE IGUALA, GRO.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
2018 - 2021
TODOS JUNTOS HAREMOS HISTORIA

H. AYUNTAMIENTO
 DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA,
 GUERRERO
 2018 - 2021

CONCENTRADO DE ESTIMACIONES

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ACACIAS, ENTRE LA CALLE JARDIN DE LAS LOMAS Y LA CALLE JACARANDAS, COL. BUROCRATA, CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.		No. DE CONTRATO: IGUALA/SDUOP/FISMDF/URB/2019-16		CONTRATISTA: GERARDO GUTIERREZ OREGON		ESTIMACION No.: 1 (UNO FINIQUITO)				
LOCALIDAD: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA		MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA		COLONIA: BURCRATA		MONTO CONTRATADO: 1,413,669.18 C/IVA \$				
CLAVE	CONCEPTO	CONTRATADO				ESTIMACION No. 01		ESTIMADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO									
A1	TERRACERIAS									
A1	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	1435.66	\$ 8.62	\$12,375.39	1,075.8200	\$9,273.57	1,075.82	\$8.62	\$9,273.57
A1	RUPTURA Y DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE DE 10-15 CM. ESPESOR, CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE: EQUIPO, OPERACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. NO INCLUYE ACARREO.	M2	239.46	\$ 85.38	\$20,445.09	240.0000	\$20,491.20	240.00	\$85.38	\$20,491.20
A1	EXCAVACION CON MAQUINA EN MATERIAL TIPO II - "B", EN SECO, CON PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS, INCLUYE: EQUIPO Y OPERACION.	M3	373.07	\$ 483.06	\$180,215.19	484.1200	\$233,859.01	484.12	\$483.06	\$233,859.01
A1	ACARREO DE ESCOMBROS PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION VOLTEO HASTA 1ER KM. FUERA DE LA OBRA, CARGADO CON MAQUINA, INCLUYE: EQUIPO Y OPERACION.	M3	484.99	\$ 39.05	\$18,938.86	679.7560	\$26,544.47	679.76	\$39.05	\$26,544.47
A1	ACARREO DE ESCOMBROS PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN KILOMETRO SUBSECUENTE, INCLUYE: EQUIPO Y OPERACION.	M3/KM	969.98	20.07	\$19,467.50	1,359.5120	\$27,285.41	1,359.51	\$20.07	\$27,285.41
PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS										
A2	AFINE DE SUPERFICIE POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA 1A ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1243.58	6.75	8394.17	1,075.8200	\$7,261.79	1,075.82	\$6.75	\$7,261.79
A2	RELLENOS Y COMPACTACION CON MATERIAL DE BANCO MEJORADO, EN CAPAS DE HASTA 20 CM. COMPACTADO CON EQUIPO NEUMATICO, AGREGANDO AGUA NECESARIA, INCLUYE: 20% DE ABUNDAMIENTO, MATERIAL DE BANCO MEJORADO, ACARREO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	186.54	\$ 290.07	\$54,109.66	218.2954	\$63,320.95	218.30	\$290.07	\$63,320.95
A2	GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO SIN ARMAR DE SECCION 15 X 20 X 30 CM. F'c=150 KG/CM2, INCLUYE: COLADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	270.6	308.92	\$83,593.75	225.2000	\$69,568.78	225.20	\$308.92	\$69,568.78
TOTALES					\$397,539.61	14,577,906.18		\$457,605.18		

ELABORO:
 CONTRATISTA

 C.P. GERARDO GUTIERREZ OREGON

REVISOR:
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

 ING. OMAR JAHZIEL ORTEGA HERNANDEZ

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA, GRO.
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 2018-2021
 ING. DANIEL NICOLAS MARQUEZ REBOLEDO

No. Bo.:
 SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE IGUALA, GRO.
 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 2018 - 2021





TODOS JUNTOS HAREMOS HISTORIA

CONCENTRADO DE ESTIMACIONES


OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ACACIAS, ENTRE LA CALLE JARDIN DE LAS LOMAS Y LA CALLE JACARANDAS, COL. BUROCRATA, CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.	No. DE CONTRATO: IGUALA/SDUOP/FISMDU/URB/2019-16	CONTRATISTA: GERARDO GUTIERREZ OREGON	ESTIMACION No.: 1 (UNO FINIQUITO)
LOCALIDAD: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	COLONIA: BURCRATA	MONTO CONTRATADO: \$ 1,413,669.18 C/IVA

CLAVE	CONCEPTO	CONTRATADO				ESTIMACION No. 01		ESTIMADO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
A2	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE P.C= 250 KG/CM2. DE 15 CM. DE ESPESOR, TIRO LIBRE, INCLUYE: ADITIVOS, REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6,10-10. CIMBRADO CENTRAL, COLADO Y DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1162.40	\$ 669.47	\$ 778,191.93	1,075.8200	\$ 720,229.22	1,075.8200	\$ 669.47	\$ 720,229.2200
A2	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA TRAFICO CON MICROESFERA BASE SOLVENTE, EN GUARNICIONES Y LINEAS DE DEMARCAACION VIAL DE HASTA 0.30 M ANCHO, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.	ML	290.60	\$ 46.84	\$ 13,611.70	225.2000	\$ 10,548.37	225.2000	\$ 46.84	\$ 10,548.37
A2	CORTE Y CALAFATEO DE PAVIMENTO HIDRAULICO, CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE, INCLUYE: SELLADO DE JUNTAS CON MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	392.00	\$ 33.09	\$ 12,971.28	495.3000	\$ 16,389.48	495.30	\$ 33.09	\$ 16,389.48
A2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL Y TAPA CIEGA PARA POZO DE VISITA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2	\$ 2,922.62	\$ 5,845.24	2.0000	\$ 5,845.24	2.00	\$ 2,922.62	\$ 5,845.24
A3	LIMPIEZA GENERAL LIMPIEZA GENERAL MENOR DE LA OBRA PARA SU ENTREGA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1435.66	\$ 6.83	\$ 9,805.56	2.0000	\$ 13.66	2.00	\$ 6.83	\$ 13.66
A3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO NOMINATIVO DE OBRA A BASE DE BASTIDOR DE HERRERIA DE 1 1/4" Y LONA DE 2.00 M X 1.50 M, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1	\$ 715.01	\$ 715.01	1.0000	\$ 715.01	1.00	\$ 715.01	\$ 715.01
				TOTAL 2.-	\$ 821,140.72		\$ 753,740.98			\$ 753,740.98
				TOTAL CONTRATADO SIN I.V.A.	\$ 1,218,680.33		\$ 753,740.98			\$ 753,740.98

ELABORO:
 CONTRATISTA

 C.P. GERARDO GUTIERREZ OREGON

REVISO:
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

 ING. OMAR JAHZIEL ORTEGA HERNANDEZ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 DE IGUALA, GRO.
 DIRECCION DE OBRAS
 PUBLICAS
 2018-2021
 TODOS JUNTOS HAREMOS HISTORIA

Vo. Bo:
 SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE IGUALA, GRO.
 SECRETARIA DE DESARROLLO
 URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 2018 - 2021
 TODOS JUNTOS HAREMOS HISTORIA